

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก	๗๒๕,๗๖๐		/		๓๖๒,๘๘๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๑๘๐,๐๐๐		/		๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๑๘๐,๐๐๐		/		๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	เงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๒๐,๙๖๐		/		๖๐,๔๘๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๒,๐๓๙,๐๔๐		/		๑,๐๑๙,๕๒๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๖	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๔,๖๒๗,๖๒๐ -๑๕๓,๐๐๐		/		๑,๘๐๔,๙๑๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๗	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๘	เงินประจำตำแหน่ง	๑๖๘,๐๐๐		/		๘๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๙	เงินอื่นๆ	๘๔,๐๐๐		/		๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๓๒๒,๔๔๐		/		๑๕๔,๐๒๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป	๘๕๐,๙๒๐		/		๔๑๕,๙๘๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๘,๐๐๐		/		๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑๓	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	๒๙๐,๐๐๐		/		๘๑,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๖	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๗	ประเภทค่าเช่าบ้าน	๑๓๒,๐๐๐		/		๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๘	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๑๗,๕๐๐		/		๒๙,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๙	ค่าจ้างเหมาบริการ	๙๐๐,๐๐๐		/		๘๕,๐๙๕	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๐	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๒,๐๐๐			/	๓๙,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒๑	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๖๐,๐๐๐		/		๒๖,๑๔๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๒	ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	๕,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๓	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕๐,๐๐๐		/		๑๖,๒๙๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๔	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๕๐,๐๐๐		/		๕,๓๖๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๕	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการอำเภอยิ้ม...ยิ้ม เคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐		/		๑๐,๕๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๗	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐		/		๕,๐๙๕.๒๔	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๘	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐		/		๓๒,๓๗๑	๑ ธ.ค.๖๖	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๙	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	๓๐,๐๐๐			/	๒๙,๙๙๘	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๐	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓๑	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และล้อรถ	๗๙,๐๐๐ +๗๐,๐๐๐		/		๑๐๓,๙๕๓	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๓๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐	/			๐			สำนักปลัด	
๓๓	ค่าไฟฟ้า	๑๔๐,๐๐๐		/		๘๑,๔๗๖.๗๓	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓๔	ค่าโทรศัพท์	๘,๐๐๐		/		๒,๖๖๔.๓๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓๕	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๘๐,๐๐๐		/		๓๘,๐๔๕.๖๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๘๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒๔,๙๐๐			/	๒๔,๙๐๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓๘	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐บีทียู	๑๖,๘๐๐			/	๑๖,๘๐๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๕,๖๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔๐	โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต	๑๕,๖๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔๑	พัดลมติดผนังแบบรีโมทคอนโทรล ขนาด ๑๘ นิ้ว	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔๒	พัดลมติดเพดานแบบรีโมทคอนโทรล ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๒,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔๓	พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น แบบ ๓ ขา ขนาด ๒๕ นิ้ว	๒๗,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๒๙,๙๐๐			/	๒๘,๘๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔๕	จอร์บภาพชนิดมอเตอร์	๑๒,๙๐๐			/	๑๒,๘๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔๖	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า	๒๘,๕๐๐			/	๒๘,๕๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๔๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบ ที่ ๑	๒๒,๐๐๐			/	๒๒,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๔๘	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๖,๐๐๐		/		๔,๖๕๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔๙	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนฯ	๒๐,๐๐๐			/	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕๐	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			/	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕๑	โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอห้วยแถลง	๒๕,๐๐๐			/	๒๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕๒	โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ม.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕๓	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๔๒๕,๐๖๐ -๓๐,๐๐๐		/		๒๖๓,๔๗๕	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๕๔	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐		/		๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๕๕	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๗๕,๕๘๐		/		๑๓๓,๓๘๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๕๖	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	๔๖๔,๒๘๐		/		๒๒๒,๔๒๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๕๗	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๕๘	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๕๙	ค่าเช่าบ้าน	๙๐,๐๐๐		/		๒๒,๗๔๑	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๐	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔๐๐,๐๐๐		/		๓๖๐,๑๖๒	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๒	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๒,๐๐๐		/		๓๙,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๓	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๕๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐		/		๖๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๔	ค่าประกันภัยรถยนต์	๓,๕๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๖	กองคลัง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๖๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐		/		๒๓,๘๒๑	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๖	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐		/		๖,๒๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๘	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐		/		๑๕,๓๓๗.๗๙	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๖๙	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๑,๗๙๙	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	กองคลัง	
๗๐	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	กองคลัง	
๗๑	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๕,๐๐๐		/		๒๙,๐๑๖	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๗๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	กองคลัง	
๗๓	ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	๔๐,๐๐๐		/		๑,๖๓๔	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๗๔	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๓๓,๖๐๐		/		๓๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ธ.ค.๖๖	กองคลัง	
๗๕	โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ชุด	๑๕,๖๐๐		/		๑๕,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ธ.ค.๖๖	กองคลัง	
๗๖	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๓๖๗,๔๔๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	

สรุป แผนงานบริหารงานทั่วไป จากโครงการทั้งหมด ๗๖ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๕,๙๑๑,๐๙๙ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๔ โครงการ คิดเป็น ๓๑.๕๘ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑,๓๐๙,๗๓๙ บาท คิดเป็น ๘.๒๓ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๓๙ โครงการ คิดเป็น ๔๙.๓๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๔,๒๘๐,๑๖๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๕,๙๓๒,๕๑๘ บาท คิดเป็น ๔๑.๕๓ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๓ โครงการ คิดเป็น ๑๗.๑๑ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๒๑,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๑๗,๕๙๘ บาท คิดเป็น ๙๘.๘๘ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการซบซีปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๕๐,๐๐๐		/		๓๘,๕๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการซ่อมแซมจุดประกาศแจ้งเตือนภัย อบต. หลุ่งตะเคียน	๑๐,๐๐๐	/			๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันระดับอค์กัยสถานการณ์ฉุกเฉิน	๑๕,๐๐๐		/		๑๒,๖๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐		/		๑๙,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๕,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๑๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๘	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๙	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐		/		๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๓๐,๐๐๐		/		๒๙,๙๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ๕ วัตต์ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์	๗๒,๐๐๐		/		๗๒,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกอาคาร(กล้องวงจรปิด CCTV)	๒๔๗,๘๐๐	/			๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐			/	๒๒,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	

สรุป แผนงานรักษาความสงบภายใน จากโครงการทั้งหมด ๑๔ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๔๑,๘๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็น ๕๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๔๒,๘๐๐ บาทคิดเป็น ๕๓.๔๑ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็น ๒๑.๔๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๐,๙๐๐ บาท คิดเป็น ๔๘.๙๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๔ โครงการ คิดเป็น ๒๘.๕๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๕๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๕๓,๙๐๐ คิดเป็น ๙๙.๙๔ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	เงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล/ครู	๒,๐๙๘,๕๐๐ -๓๙๒,๓๑๕		/		๘๑๑,๐๘๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐		/		๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๓	เงินวิทยฐานะ	๑๐๙,๒๐๐		/		๕๔,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๔	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๔๒๕,๐๐๐		/		๖๔๗,๐๑๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๕	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๔๔,๐๐๐		/		๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๖	เงินอื่นๆ	๖๗,๒๐๐		/		๓๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๗	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๕,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๘	ค่าจ้างเหมาบริการ	๕๐๐,๐๐๐		/		๓๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๙	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๓๐,๐๐๐		/		๙,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐		/		๕,๒๗๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๒	วัสดุสำนักงาน จัดซื้อเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ ประจำสำนักงานต่างๆ สำนักงาน และ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๑๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐	/			๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๑๔	วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐	/			๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๑๕	ค่าไฟฟ้า	๖๐,๐๐๐		/		๒๐,๙๒๔.๙๙	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๑๖	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๕๒,๐๐๐		/		๑๖,๗๕๖.๒๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. หลุ่งตะเคียน	๑๕๐,๐๐๐			/	๑๔๙,๐๐๐	๑ ๙.๘.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗		
๑๘	โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ เซลล์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง	๑๕๐,๐๐๐	/			๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐			/	๔๙,๓๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๑๓ ม.ค.๖๗		
๒๐	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๐,๐๐๐			/	๓๐,๐๐๐				
๒๑	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	๕๐,๐๐๐			/	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗		
๒๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗		
๒๓	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์)	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗		
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๔๒๕,๗๙๑		/		๘๒๘,๕๗๖	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒๕	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง ๖ แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗		
๒๖	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัยรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและอันตรายต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้นกับเด็ก	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๒๗	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๖ แห่งและ อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง)	๑,๔๔๘,๘๓๐		/		๗๕๐,๙๐๒.๖๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒๘	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๖ แห่ง)	๒,๙๘๗,๒๐๐		/		๑,๔๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		

สรุป แผนงานการศึกษา จากโครงการทั้งหมด ๒๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๗๔๒,๔๐๖ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็น ๓๕.๗๑ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๔๕,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๔.๑๔ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑๔ โครงการ คิดเป็น ๕๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๐๑๗,๔๐๖ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕,๐๘๘,๙๒๐ คิดเป็น ๕๐.๘๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๔ โครงการ คิดเป็น ๑๔.๒๙ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๗๘,๓๐๐ คิดเป็น ๙๙.๓๙ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

๙.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๗,๐๐๐	/			๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒	โครงการ อดถ.ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	/			๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๓	โครงการโคราชเมืองสะอาด	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗		
๔	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๔๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗		
๕	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	/			๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗		
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ	๗๐,๐๐๐	/	/		๕๑,๙๕๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๗	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	/			๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗		

สรุป แผนงานสาธารณสุข จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๓๗,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๕๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๖๗,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๘๖.๙๖ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๕๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๕๑,๙๕๐ บาท คิดเป็น ๗๔.๒๑ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท
คิดเป็น ๐ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถ รับ – ส่ง เด็ก นักเรียนสำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด	๑๒๐,๐๐๐		/		๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหา ทางสังคม	๘๐,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐		/		๑๐,๙๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗		
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑๐,๐๐๐			/	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๐ ธ.ค.๖๖		
๕	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗		
๖	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลหลุ่ง ตะเคียนและดำเนินการจิตสำนึกอาสา (คนไท ใจอาสา)	๒๐,๐๐๐	/			๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗		

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ จากโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็น ๕๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๒๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๔๔.๔๔ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๓๓.๓๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๐,๙๐๐ บาท
คิดเป็น ๕๐.๖๔ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๖.๖๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น
๑๐๐ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๘๔๓,๖๘๐ -๗๕๐,๐๐๐		/		๓๗๔,๗๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๓	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๔	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๐๑๕,๐๘๐		/		๔๑๗,๘๒๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๕	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างเพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา และพนักงาน จ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา	๑๐๕,๔๒๐		/		๓๘,๘๘๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๖	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๕,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๗	ค่าเช่าบ้าน	๓๐,๐๐๐		/		๑๗,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๘	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๐,๐๐๐		/		๒,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๙	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๒๕๐,๐๐๐		/		๕๘๘,๓๒๕	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๐	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๔๐,๐๐๐		/		๒๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๑	ค่าประกันภัยรถยนต์	๖,๐๐๐	/			๐	๑ ต.ค.๖๖	๑ ต.ค.๖๖		
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๕,๐๐๐		/		๑๖,๔๙๘	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๓	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๖๐,๐๐๐		/		๗,๙๘๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๔	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	/			๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มี.ย.๖๗		
๑๕	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐		/		๑๗๔,๔๗๕	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มี.ย.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑๖	วัสดุก่อสร้าง	๓๔๔,๐๐๐ +๖๐๐,๐๐๐		/		๓๒๙,๘๙๗.๐๕	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๑๗	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐	/			๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๑๘	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลาง และการใช้น้ำมันเฉพาะกิจ/ รถจักรยานยนต์	๙๒,๐๐๐		/		๓๕,๖๐๖	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๑๙	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๙๐๐,๐๐๐		/		๑๔๒,๕๒๔	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๒๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐		/		๕๖,๖๕๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗		
๒๑	ค่าไฟฟ้า	๘๐๐,๐๐๐		/		๓๖๘,๙๙๒.๖๓	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒๒	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๙,๐๐๐		/		๔,๔๘๗.๖๔	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒๓	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	๖๓,๐๐๐			/	๖๓,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗		
๒๔	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๓๘,๐๐๐	/			๐	๑ ก.พ.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗		
๒๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	/			๐	๑ ก.พ.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗		
๒๖	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๐๐,๐๐๐		/		๓๒๓,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน พร้อม ติดตั้งสายดับ บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๔๔,๐๐๐	/			๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗		
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑	๑๘๖,๐๐๐	/			๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗		
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งสายดับ ระหว่างบ้านสรศักดิ์ - กระจุกมแทน พร้อมโคม ไฟฟ้าสองสว่าง ภายในหมู่บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๑๗๒,๐๐๐	/			๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๓๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมติดตั้งสาย ดับภายในหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ ๕	๑๐๗,๐๐๐	/			๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗		

สรุป แผนงานเคหะและชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๓๐ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗,๘๗๕,๑๘๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๒ โครงการ คิดเป็น ๔๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๑๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙.๑๒ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑๗ โครงการ คิดเป็น ๕๖.๖๖ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗,๐๙๔,๑๘๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๑๗๔,๕๓๕ บาท คิดเป็น ๔๔.๗๕ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๓.๓๔ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๓,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๐๐ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๒ แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ พร้อมแผน ชุมชน	๒๐,๐๐๐		/		๗,๑๒๕	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๗,๑๒๕ บาท คิดเป็น ๓๕.๖๓ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท

คิดเป็น ๐ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกย่องระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา (กีฬาอำเภอ กีฬาทำบล กีฬาหมู่บ้าน)	๓๕๐,๐๐๐ +๒๙๒,๓๑๕			/	๖๐๔,๒๒๐	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗		
๒	ค่าวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐			/	๑๓๕,๖๗๔	๑ ก.พ.๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗		

สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จากโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๙๒,๓๑๕ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐% งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐%

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๙๒,๓๑๕ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๓๙,๘๙๔ บาท
คิดเป็น ๙๓.๓๘ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด จากจุดเดิม บ้านโนนเพ็ด - บ้านโนนรัง	๓๔๙,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านไผ่นกเขา ไปบ้านโนนรัง	๓๙๘,๐๐๐		/		๓๗๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสายทอง ไปบ้านตาต่อน	๓๒๒,๐๐๐		/		๒๙๙,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากหน้าบ้านนายบุญพร้อม ยินรัมย์ไปถนนลาดยาง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๓๐๖,๐๐๐		/		๒๘๔,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๓๓๑,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาต่อน หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสระมะค่าหมู่ที่ ๕	๒๙๓,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๑๗๘,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านตาต่อน	๔๐๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบตัว V จากหน้าบ้านนายเงิน พวงแก้ว ไปถนนลาดยาง (บ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเกรียงไกร แก้วคง ไปคลองอีสานเขียว บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๓๙๘,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๑๒	โครงการก่อสร้างถึงตกตะกอน บ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖ และบ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	๔๗๘,๐๐๐		/		๔๗๓,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗		
๑๓	โครงการขุดลอกสระน้ำกิน - ลำห้วยทะยุง บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๑๕	โครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ระบบประปาภายในตำบลหลุ่งตะเคียน	๖๔,๒๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑	๑๖๔,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๖๘,๐๐๐	/			๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗		

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากโครงการทั้งหมด ๑๗ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕,๒๔๙,๒๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ โครงการ คิดเป็น ๗๖.๔๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓,๗๔๕,๒๐๐ บาทคิดเป็น ๗๑.๓๕ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็น ๒๓.๕๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑,๕๐๔,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๑,๔๒๖,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙๔.๘๑ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

๘.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	/			๐				
๒	โครงการทำปุ๋ยหมัก	๒๐,๐๐๐	/			๐				
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	/			๐				
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สนับสนุนโครงการพระราชดำริพระราช เสาวนีย์)	๓๐,๐๐๐	/			๐				
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	/			๐				

สรุป แผนงานการเกษตร จากโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๐๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐% งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท
คิดเป็น ๐ %

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ		
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงาน จ้าง	๒๐๐,๐๐๐		/		๘๕,๕๔๙	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐		/		๓,๔๘๕	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๓	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๙๑,๖๐๐		/		๕,๗๐๖,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๔	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๙๘๖,๔๐๐		/		๑,๗๙๗,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๕	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๕๐,๐๐๐		/		๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๖	เงินสำรองจ่าย	๗๐๐,๐๐๐		/		๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	๔๗๐,๐๐๐ +๘๓,๐๐๐		/		๕๕๒,๗๔๒	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		
๘	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ ตำบลห้วยตะเคียน	๒๕๐,๐๐๐		/		๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗		

สรุป แผนงานงบกลาง จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๗,๘๖๑,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็น ๗๕ % งบประมาณตั้งจ่าย ๑๗,๐๕๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๗,๖๗๖,๓๓๔ บาท คิดเป็น ๔๕ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็น ๒๕ % งบประมาณตั้งจ่าย ๘๐๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘๐๒,๗๔๒ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๗ %

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ สรุปดังนี้
รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๑๙๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘๑ โครงการ คิดเป็น ๔๑.๕๔ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗,๒๔๗,๗๓๙ บาท คิดเป็น ๑๒.๐๘ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๘๗ โครงการ คิดเป็น ๔๔.๖๒ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๐,๓๒๘,๗๔๖ บาท

งบประมาณที่เบิก ๒๓,๔๙๙,๑๘๒ บาท คิดเป็น ๔๖.๖๙ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒๗ โครงการ คิดเป็น ๑๓.๘๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒,๔๒๓,๕๑๕ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๓๖๕,๔๓๔ บาท คิดเป็น ๙๗.๖๐ %

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรยังไม่ครบถ้วนตามจำนวนทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ ความล่าช้าในการดำเนินงานบางส่วนเกิดจากผู้ปฏิบัติ บางโครงการยังไม่ถึงระยะเวลายกหนด

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ทุกโครงการ
๒. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น