

## รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ( ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569 )

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2569 สรุปดังนี้

รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด 221 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 68,000,000 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 100 โครงการ คิดเป็น 45.24 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 10,853,919 บาท คิดเป็น 15.90 %
2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 90 โครงการ คิดเป็น 40.73 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 55,278,681 บาท  
งบประมาณที่เบิก 27,654,558.84 บาท คิดเป็น 50.00 %
- 3.โครงการที่ดำเนินการแล้ว 31 โครงการ คิดเป็น 14.03 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 1,867,400 บาท  
งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,859,243.40 บาท คิดเป็น 99.56 %

### ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรยังไม่ครบถ้วนตามจำนวนทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ ความล่าช้าในการดำเนินงานบางส่วนเกิดจากผู้ปฏิบัติ บางโครงการยังไม่ถึงระยะเวลายำหนด

### ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชน ที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ทุกโครงการ
2. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

## แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2569

**ตอนที่ ๑** ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

☒ ไตรมาสที่ ๑ ( ต.ค.68-ธ.ค.68)    ☒ ไตรมาสที่ 2 ( ม.ค.69-มี.ค.69)    ☐ ไตรมาสที่ 3 ( เม.ย.69-มิ.ย.69)    ☐ ไตรมาสที่ 4 ( ก.ค.69-ก.ย.69)

**ตอนที่ ๒** ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

### ๑. แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                                                      | งบประมาณ            | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                    |                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                              |                     |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชี้วัด | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                              |                     |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                |                    |                                              |
| 1   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                    | 250,000             | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 113,967      | 136,033                                                        | 1                  | 1                                            |
| 2   | เงินสมทบกองทุนทดแทน                                          | 5,000<br>+4,000     | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 6,889        | 2,110                                                          | 1                  | 1                                            |
| 3   | เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                    | 13,656,000          | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 6,228,800    | 7,427,200                                                      | 12                 | 6                                            |
| 4   | เบี้ยยังชีพความพิการ                                         | 5,772,000           | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 2,540,400    | 3,231,600                                                      | 12                 | 6                                            |
| 5   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                      | 138,000             | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 73,500       | 64,500                                                         | 12                 | 6                                            |
| 6   | เงินสำรองจ่าย                                                | 305,422<br>-250,000 | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 17,100       | 38,322                                                         | 12                 | 1                                            |
| 7   | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น ( กบท. ) | 650,000<br>+45,500  | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              | /    |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 695,420      | 80                                                             | 1                  | 1                                            |
| 8   | เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบลหูลู่<br>ตะเคียน               | 250,000             | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              | /    |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 250,000      | 0                                                              | 1                  | 1                                            |

สรุป แผนงานงบกลาง จากโครงการทั้งหมด 8 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 20,825,922 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็น 0 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 0 บาท คิดเป็น 0 %

2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็น 75 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 19,880,422 บาท

งบประมาณที่เบิก 8,980,656 บาท คิดเป็น 45.17 %

3.โครงการที่ดำเนินการแล้ว 2 โครงการ คิดเป็น 25 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 945,500 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 945,420 บาท คิดเป็น 99.99 %

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                | งบประมาณ              | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ<br>แล้วเท่านั้น) |                    |                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                        |                       |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                     | จำนวน<br>ตัวชี้วัด | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                        |                       |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                    |                    |                                              |
| 9   | ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 665,280               | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 192,021.67   | 473,258.33                                                         | 12                 | 6                                            |
| 10  | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง<br>นายก                                                  | 165,000               | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 44,564.34    | 120,435.66                                                         | 12                 | 6                                            |
| 11  | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                                             | 165,000               | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 44,564.34    | 120,435.66                                                         | 12                 | 6                                            |
| 12  | ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา<br>นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน<br>ตำบล     | 110,880               | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 29,232       | 81,648                                                             | 12                 | 6                                            |
| 13  | ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/<br>สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | 1,869,120             | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 742,999.10   | 1,126,120.90                                                       | 12                 | 6                                            |
| 14  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน<br>ท้องถิ่น                                         | 4,916,580<br>-695,000 | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 1,906,680    | 2,314,900                                                          | 12                 | 6                                            |
| 15  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน<br>ส่วนท้องถิ่น                               | 48,000                | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0            | 48,000                                                             | 12                 | 0                                            |
| 16  | เงินประจำตำแหน่ง                                                                       | 168,000               | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 84,000       | 84,000                                                             | 12                 | 6                                            |
| 17  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                    | 355,800               | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 203,690      | 152,1110                                                           | 12                 | 6                                            |
| 18  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                   | 1,283,040             | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 534,840      | 748,200                                                            | 12                 | 6                                            |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                            | งบประมาณ              | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    |                       |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชี้วัด                                             | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                                                                    |                       |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                              |
| 19  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                     | 72,000                | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 36,000               | 36,000         | 12                                                             | 6                                            |
| 20  | เงินอื่น ๆ                                                                                                                                         | 84,000                | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 42,000               | 42,000         | 12                                                             | 6                                            |
| 21  | เงินค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                                                                       | 85,000                | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 81,800               | 3,200          | 12                                                             | 6                                            |
| 22  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง<br>ความรับผิดชอบทางละเมิด                                                                                        | 5,000                 | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 5,000          | 12                                                             | 0                                            |
| 23  | ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                                                                                                                  | 5,000                 | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 5,000          | 12                                                             | 0                                            |
| 24  | ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                          | 525,000               | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 447,759.54           | 77,240.46      | 12                                                             | 6                                            |
| 25  | ค่าตอบแทนในการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง<br>บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง<br>การพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และ ค่าใช้จ่าย<br>อื่นๆ | 20,000                | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 1,263                | 18,737         | 12                                                             | 6                                            |
| 26  | เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ                                                                                                                | 500,000               | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 500,000        | 12                                                             | 0                                            |
| 27  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                                                                | 20,000                | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 20,000         | 12                                                             | 0                                            |
| 28  | ค่าเช่าบ้าน                                                                                                                                        | 168,000               | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 56,000               | 112,000        | 12                                                             | 6                                            |
| 29  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/<br>พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                                                        | 54,000                | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 16,994               | 37,006         | 3                                                              | 1                                            |
| 30  | ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                  | 1,010,000<br>+367,241 | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 1,359,414            | 17,827         | 12                                                             | 6                                            |
| 31  | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                                                           | 46,800                | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 39,600               | 7,200          | 12                                                             | 6                                            |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                     | งบประมาณ          | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                             |                   |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชีวิต                                              | จำนวน<br>ตัวชีวิตที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                                                                             |                   |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                             |
| 32  | ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล ) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแฉับ | 187,920           | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 187,920        | 1                                                              | 0                                           |
| 33  | ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน                                                                                                                                   | 80,000            | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 12,450               | 67,550         | 12                                                             | 6                                           |
| 34  | ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                                                                 | 30,000            | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 30,000         | 1                                                              | 0                                           |
| 35  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                                                                                         | 10,000<br>+30,000 | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 25,575               | 14,425         | 12                                                             | 6                                           |
| 36  | ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ                                                                                                                                 | 100,000           | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 31,560               | 68,440         | 12                                                             | 6                                           |
| 37  | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบล                                                                           | 100,000           | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 100,000        | 1                                                              | 0                                           |
| 38  | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                                                                                                                   | 90,000            | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 27,967               | 62,033         | 12                                                             | 10                                          |
| 39  | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน                                                                                             | 370,000           | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 235,254.30           | 134,745.70     | 1                                                              | 1                                           |
| 40  | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                                            | 45,000<br>-45,000 | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 0              | 1                                                              | 0                                           |
| 41  | โครงการสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูทางสังคม(ยาเสพติด)ประจำปี พ.ศ. 2569                                                                                | +387,759          | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1 พ.ค.69              | 30ก.ย.69              | 0                    | 387,759        | 1                                                              | 0                                           |
| 42  | โครงการ อบต.ยิ้ม เคลื่อนที่                                                                                                                                 | 10,000            | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 10,000         | 1                                                              | 0                                           |
| 43  | วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                               | 30,000<br>+50,000 | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 70,802               | 9,198          | 4                                                              | 2                                           |
| 44  | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                         | 30,000            | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 27,779               | 2,221          | 1                                                              | 1                                           |

| ที่ | โครงการ                                                                                                    | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |                  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                   |                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                            |                    |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่าย<br>แล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชีวิต | จำนวน<br>ตัวชีวิตที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                            |                    |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |                  |                                                                |                   |                                             |
| 45  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                      | 30,000<br>+12,000  | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 41,200           | 800                                                            | 4                 | 2                                           |
| 46  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                 | 50,000<br>+250,000 | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 300,000          | 0                                                              | 12                | 6                                           |
| 47  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                           | 30,000             | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 29,500           | 500                                                            | 1                 | 1                                           |
| 48  | ค่าไฟฟ้า                                                                                                   | 180,000            | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 85,688.51        | 94,311.49                                                      | 12                | 6                                           |
| 49  | ค่าบริการโทรศัพท์                                                                                          | 8,000              | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 1,588.60         | 6,411.40                                                       | 12                | 6                                           |
| 50  | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                                               | 95,000             | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 51,072.80        | 43,927.20                                                      | 12                | 6                                           |
| 51  | เก้าอี้สำนักงาน                                                                                            | 11,700             | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 11,700           | 0                                                              | 1                 | 1                                           |
| 52  | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน                                                                                          | 13,200             | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1ม.ค.69               | 28 ก.พ.69             | 13,200           | 0                                                              | 1                 | 1                                           |
| 53  | โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต                                                                                       | 7,500              | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1มี.ค.69              | 31พ.ค.69              | 7,500            | 0                                                              | 1                 | 1                                           |
| 54  | ไมค์ลอยตั้งโต๊ะ 8 ตัว                                                                                      | 18,000             | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1มี.ค.69              | 31 มี.ค.69            | 0                | 18,000                                                         | 1                 | 0                                           |
| 55  | เครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น                                                                                  | 19,600             | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1พ.ย.68               | 31 ธ.ค.68             | 19,600           | 0                                                              | 1                 | 1                                           |
| 56  | ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                     | 36,000             | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ย.68               | 31 ธ.ค.68             | 0                | 36,000                                                         | 1                 | 0                                           |
| 57  | ก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน                                                                               | 500,000            | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30 ก.ย.69             | 0                | 500,000                                                        | 1                 | 0                                           |
| 58  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา | 25,000             | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1พ.ย.68               | 31 ธ.ค.68             | 25,000           | 0                                                              | 1                 | 1                                           |
| 59  | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น                                                                               | 20,000<br>+10,000  | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1พ.ย.68               | 31 ธ.ค.68             | 30,000           | 0                                                              | 1                 | 1                                           |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                         | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชี้วัด                                             | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                                                                                                 |          |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                              |
| 60  | โครงการสนับสนุนการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดและการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอยะผา | 25,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ย.68               | 31 ธ.ค. 68            | 0                    | 25,000         | 1                                                              | 0                                            |
| 61  | โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอยะผา                                                                                                                                            | 25,000   | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              |      | /    | 1เม.ย.69              | 31พ.ค.69              | 25,000               | 0              | 1                                                              | 1                                            |
| 62  | โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ                                                                                                                    | 20,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 20,000         | 1                                                              | 0                                            |

งานบริหารงานคลัง

| ที่ | โครงการ                                                                                                          | งบประมาณ              | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                    |                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  |                       |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชี้วัด | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                                  |                       |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                |                    |                                              |
| 63  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                                                       | 1,853,640<br>-506,000 | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 362,400      | 985,240                                                        | 12                 | 6                                            |
| 64  | เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                 | 42,000                | กองคลัง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0            | 42,000                                                         | 12                 | 0                                            |
| 65  | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ                                                                                              | 306,720               | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 159,690      | 147,030                                                        | 12                 | 6                                            |
| 66  | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                             | 786,600               | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 380,100      | 406,500                                                        | 12                 | 6                                            |
| 67  | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                   | 48,000                | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 24,000       | 24,000                                                         | 12                 | 6                                            |
| 68  | ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ            | 300,000               | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 200,550      | 99,450                                                         | 12                 | 6                                            |
| 69  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                                              | 30,000                | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 4,710        | 25,290                                                         | 12                 | 6                                            |
| 70  | ค่าเช่าบ้าน                                                                                                      | 108,000               | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 52,500       | 55,500                                                         | 12                 | 6                                            |
| 71  | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ                                                          | 4,800                 | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 2,000        | 2,800                                                          | 3                  | 1                                            |
| 72  | ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                | 300,000<br>+95,000    | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 395,000      | 0                                                              | 12                 | 6                                            |
| 73  | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                                         | 46,800                | กองคลัง      |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 39,600       | 7,200                                                          | 1                  | 1                                            |
| 74  | ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน                                                                                        | 40,000                | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 21,200       | 18,800                                                         | 12                 | 6                                            |
| 75  | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                   | 40,000                | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 17,784       | 22,216                                                         | 12                 | 6                                            |
| 76  | ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล                                                                                      | 6,000                 | กองคลัง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0            | 6,000                                                          | 1                  | 0                                            |
| 77  | โครงการการดำเนินงานของคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | 35,000                | กองคลัง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0            | 35,000                                                         | 4                  | 0                                            |

| ที่ | โครงการ                                                                            | งบประมาณ          | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                   |                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                    |                   |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชีวิต | จำนวน<br>ตัวชีวิตที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                    |                   |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                |                   |                                             |
| 78  | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ | 10,000            | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 31ม.ค.69              | 6,200        | 3,800                                                          | 2                 | 1                                           |
| 79  | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                            | 400,000           | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 93,889.74    | 306,110.26                                                     | 20                | 4                                           |
| 80  | วัสดุสำนักงาน                                                                      | 20,000<br>+46,000 | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 31ม.ค.69              | 651,149      | 851                                                            | 3                 | 2                                           |
| 81  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                              | 5,000             | กองคลัง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1.เม.ย.69             | 31ก.ค.69              | 0            | 5,000                                                          | 1                 | 0                                           |
| 82  | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                         | 50,000            | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 50,000       | 0                                                              | 12                | 6                                           |
| 83  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                   | 30,000<br>+15,000 | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 44,620       | 380                                                            | 3                 | 2                                           |
| 84  | ค่าบริการไปรษณีย์                                                                  | 25,000            | กองคลัง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 22,403.90    | 2,596.10                                                       | 12                | 6                                           |
| 85  | เก้าอี้สำนักงาน                                                                    | 2,200             | กองคลัง      |                     |                |      |      |              | /    | 1เม.ย.69          | 31ก.ค.69              | 2,200                 | 0            | 1                                                              | 1                 |                                             |
| 86  | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน                                                                  | 6,600             | กองคลัง      |                     |                |      |      |              | /    | 1เม.ย.69          | 31ก.ค.69              | 6,600                 | 0            | 1                                                              | 1                 |                                             |
| 87  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก                                                             | 3,200             | กองคลัง      |                     |                |      |      |              | /    | 1เม.ย.69          | 31ก.ค.69              | 3,200                 | 0            | 1                                                              | 1                 |                                             |
| 88  | โต๊ะคอมพิวเตอร์และปรี้นเตอร์ขาเหล็ก                                                | 4,100             | กองคลัง      |                     |                |      |      |              | /    | 1เม.ย.69          | 31ก.ค.69              | 4,100                 | 0            | 1                                                              | 1                 |                                             |
| 89  | โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต                                                               | 7,500             | กองคลัง      |                     |                |      |      |              | /    | 1เม.ย.69          | 31ก.ค.69              | 7,500                 | 0            | 1                                                              | 1                 |                                             |

## งานตรวจสอบภายใน

| ที่ | โครงการ                                                     | งบประมาณ            | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |  |              |  | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|------|--|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                             |                     |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |  | เบิกจ่ายแล้ว |  |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชี้วัด |
| ช้า | เร็ว                                                        | ปกติ                | ช้า          |                     | เร็ว           | ปกติ |  |              |  |                   |                       |                       |              |                                                                |                    |
| 90  | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ตรวจสอบภายใน ) | 367,440<br>-329,500 | สำนักปลัด    | /                   |                |      |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30ก.ย.69              | 0                     | 37,940       | 12                                                             | 0                  |

สรุป แผนงานบริหารงานทั่วไป จากโครงการทั้งหมด 82 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 19,104,520 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 21 โครงการ คิดเป็น 25.60 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 2,018,619 บาท คิดเป็น 10.50 %

2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 48 โครงการ คิดเป็น 58.50 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 16,883,501 บาท

งบประมาณที่เบิก 9,292,055.84 บาท คิดเป็น 55.00 %

3.โครงการที่ดำเนินการแล้ว 13 โครงการ คิดเป็น 15.80 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 202,400 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 195,200 บาท  
คิดเป็น 99.40 %

แผนงานการรักษาสงภายใน

| ที่ | โครงการ                                                                           | งบประมาณ           | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                    |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชีวิต                                              | จำนวน<br>ตัวชีวิตที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                   |                    |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                             |
| 91  | ค่าใช้จ่ายโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อ<br>ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง<br>เทศกาล | 40,000             | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 27ธ.ค.68              | 17เม.ย.69             | 38,850               | 1,150          | 2                                                              | 2                                           |
| 92  | โครงการซ่อมแซมจุดประกาศแจ้งเตือนภัย<br>องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน           | 5,000              | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1เม.ย.69              | 31ก.ค.69              | 0                    | 5,000          | 10                                                             | 0                                           |
| 93  | โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน<br>(Emergency Medical Services :<br>EMS)             | 432,000            | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 249,600              | 182,400        | 400                                                            | 165                                         |
| 94  | โครงการป้องกันเด็กและเยาวชนจมน้ำ                                                  | 50,000             | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 0                    | 50,000         | 1                                                              | 0                                           |
| 95  | โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยสถานการณ์<br>ฉุกเฉิน                                   | 15,000             | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 0                    | 15,000         | 1                                                              | 0                                           |
| 96  | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                  | 90,000<br>+150,000 | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1 ต.ค.68              | 30ก.ย.69              | 116,105              | 123,895        | 12                                                             | 3                                           |
| 97  | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ                                                    | 5,000              | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 0                    | 5,000          | 1                                                              | 0                                           |
| 98  | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                     | 10,000             | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 0                    | 10,000         | 1                                                              | 0                                           |
| 99  | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย                                                        | 5,000              | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 0                    | 5,000          | 1                                                              | 0                                           |
| 100 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                | 15,000             | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 0                    | 15,000         | 1                                                              | 0                                           |
| 101 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                      | 15,000             | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              |      | /    | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 15,000               | 0              | 1                                                              | 1                                           |
| 102 | วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                               | 15,000             | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |      | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 0                    | 15,000         | 1                                                              | 0                                           |
| 103 | วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                              | 15,000<br>+13,000  | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      |      | 1 มี.ค.69             | 30ก.ย.69              | 26,400               | 1,600          | 2                                                              | 1                                           |

| ที่ | โครงการ                                                                                        | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                   |                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชีวิต | จำนวน<br>ตัวชีวิตที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                |          |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                |                   |                                             |
| 104 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง<br>เครื่องยนต์เบนซิน                                                  | 7,500    | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1ต.ค68                | 31ธ.ค.69              | 0            | 7,500                                                          | 1                 | 0                                           |
| 105 | เครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM<br>ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์                                        | 32,200   | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              | /    |                   | 1ต.ค68                | 31ธ.ค.69              | 32,200       | 0                                                              | 1                 | 1                                           |
| 106 | เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า<br>แบบอัตโนมัติ ( Automated<br>External Defibrillator, AED ) | 55,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1มี.ค.69              | 30มิ.ย.69             | 0            | 55,000                                                         | 1                 | 0                                           |
| 107 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย<br>แบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอก<br>อาคาร(กล้องวงจรปิด CCTV)   | 360,000  | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              | /    |                   | 1มี.ค.69              | 30เม.ย.69             | 360,000      | 0                                                              | 1                 | 1                                           |

สรุป แผนงานการรักษาความสงบภายใน จากโครงการทั้งหมด 17 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 1,329,700 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 10 โครงการ คิดเป็น 58.80 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 182,500 บาท คิดเป็น 13.70 %

2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็น 23.50 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 740,000 บาท

งบประมาณที่เบิก 430,955 บาท คิดเป็น 58.20 %

3.โครงการที่ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ คิดเป็น 17.60 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 407,200 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 407,200 บาท คิดเป็น 100

%

## แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                 | งบประมาณ              | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                   |                                             |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                         |                       |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชีวิต | จำนวน<br>ตัวชีวิตที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                         |                       |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                |                   |                                             |
| 108 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              | 2,741,100<br>-330,000 | กองการศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 682,200      | 1,728,900                                                      | 12                | 6                                           |
| 109 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น    | 24,000                | กองการศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0            | 24,000                                                         | 12                | 0                                           |
| 110 | เงินประจำตำแหน่ง                                        | 42,000<br>-42,000     | กองการศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0            | 0                                                              | 12                | 0                                           |
| 111 | เงินวิทยฐานะ                                            | 109,200               | กองการศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 54,600       | 54,600                                                         | 12                | 6                                           |
| 112 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                    | 1,562,040             | กองการศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 739,740      | 822,300                                                        | 12                | 6                                           |
| 113 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                          | 216,000               | กองการศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 108,000      | 108,000                                                        | 12                | 6                                           |
| 114 | เงินอื่น ๆ                                              | 67,200                | กองการศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 33,600       | 33,600                                                         | 12                | 6                                           |
| 115 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 25,000                | กองการศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 11,000       | 14,000                                                         | 3                 | 1                                           |
| 116 | ค่าจ้างเหมาบริการ                                       | 372,000               | กองการศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 360,000      | 12,000                                                         | 12                | 6                                           |
| 117 | ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน                               | 26,000<br>+20,000     | กองการศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 34,300       | 11,700                                                         | 12                | 3                                           |

| ที่ | โครงการ                                                                           | งบประมาณ          | ผู้รับผิดชอบ     | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                   |                  | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชี้วัด                                             | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                   |                   |                  |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                              |
| 118 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                    | 20,000<br>+10,000 | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 22,760               | 7,240          | 12                                                             | 6                                            |
| 119 | วัสดุสำนักงาน                                                                     | 10,000            | กอง<br>การศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |      | 1เม.ย.69              | 31ก.ค.69              | 0                    | 10,000         | 1                                                              | 0                                            |
| 120 | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                               | 40,000            | กอง<br>การศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |      | 1เม.ย.69              | 31ก.ค.69              | 0                    | 40,000         | 1                                                              | 0                                            |
| 121 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                  | 30,000            | กอง<br>การศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |      | 1เม.ย.69              | 31ก.ค.69              | 0                    | 30,000         | 1                                                              | 0                                            |
| 122 | ค่าไฟฟ้า                                                                          | 200,000           | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 25,687.65            | 174,312.35     | 12                                                             | 6                                            |
| 123 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                      | 45,000            | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 20,736.60            | 24,263.40      | 12                                                             | 6                                            |
| 124 | โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต                                                              | 7,500             | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      |      |              |      | /    | 1ต.ค.68               | 31ธ.ค.68              | 7,500                | 0              | 1                                                              | 1                                            |
| 125 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์                                             | 24,000            | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      |      |              |      | /    | 1ต.ค.68               | 31ธ.ค.68              | 23,900               | 100            | 1                                                              | 1                                            |
| 126 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3                      | 8,000             | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      |      |              |      | /    | 1ต.ค.68               | 31ธ.ค.68              | 7,900                | 100            | 1                                                              | 1                                            |
| 127 | โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า | 150,000           | กอง<br>การศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30 ก.ย. 69            | 0                    | 150,000        | 1                                                              | 0                                            |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                       | งบประมาณ  | ผู้รับผิดชอบ     | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                               |           |                  | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชี้วัด                                             | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                                                                               |           |                  |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                              |
| 128 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                 | 40,000    | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      |      |              |      | /    | 1ม.ค.69               | 11ม.ค.69              | 40,000               | 0              | 1                                                              | 1                                            |
| 129 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                                                                                                                | 40,000    | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      |      |              |      | /    | 1พ.ย.68               | 30พ.ย.68              | 40,000               | 0              | 1                                                              | 1                                            |
| 130 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา                                                                                                                            | 40,000    | กอง<br>การศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ก.ค.69               | 11ก.ค.69              | 0                    | 40,000         | 1                                                              | 0                                            |
| 131 | โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก<br>( เคลือบฟลูออไรด์ )                                                                                                     | 20,000    | กอง<br>การศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 1มิ.ย.69              | 0                    | 20,000         | 1                                                              | 0                                            |
| 132 | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม<br>ประเพณีท้องถิ่น                                                                                                            | 30,000    | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      |      |              |      | /    | 1มี.ค.69              | 1เม.ย.69              | 30,000               | 0              | 1                                                              | 1                                            |
| 133 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา                                                                                                               | 1,617,350 | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 755,460              | 861,890        | 7                                                              | 1                                            |
| 134 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ<br>ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน<br>สถานศึกษา ทั้ง 6 แห่ง โรงเรียนสังกัด<br>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น<br>พื้นฐาน (สพฐ.) | 40,000    | กอง<br>การศึกษาฯ | /                   |                |      |      |              |      |      | 1มี.ค.69              | 31มี.ค.69             | 0                    | 40,000         | 1                                                              | 0                                            |
| 135 | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                           | 1,409,096 | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 687,482.35           | 721,613.65     | 2                                                              | 1                                            |
| 136 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                                                                         | 2,790,000 | กอง<br>การศึกษาฯ |                     |                |      | /    |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 1,322,440            | 1,467,560      | 2                                                              | 1                                            |

สรุป แผนงานการศึกษา จากโครงการทั้งหมด 29 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 11,745,486 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ คิดเป็น 31.00 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 354,000 บาท คิดเป็น 3.1 %

2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 14 โครงการ คิดเป็น 48.30 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 10,899,986 บาท

งบประมาณที่เบิก 4,858,007 บาท คิดเป็น 44.50 %

3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว 6 โครงการ คิดเป็น 20.70 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 149,500 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 149,300 บาท  
คิดเป็น 12.90 %

## แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                   | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |           | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                           |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |           | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชีวิต                                              | จำนวน<br>ตัวชีวิตที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                                                                           |          |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ      |                       |                       |                      |                |                                                                |                                             |
| 137 | ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น                                                                                                                         | 120,000  | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      | 1ต.ค68    | 30ก.ย.69              | 0                     | 120,000              | 12             | 0                                                              |                                             |
| 138 | ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                                                                                         | 7,000    | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      | 1ต.ค68    | 30ก.ย.69              | 0                     | 7,000                | 1              | 0                                                              |                                             |
| 139 | โครงการโคราชเมืองสะอาด                                                                                                                                    | 20,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      | 1เม.ย.69  | 31พ.ค.69              | 0                     | 20,000               | 1              | 0                                                              |                                             |
| 140 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน                                                                                                                         | 123,000  | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      | 1ต.ค68    | 30ก.ย.69              | 0                     | 123,000              | 1              | 0                                                              |                                             |
| 141 | โครงการรขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ | 60,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      | 1พ.ค.69   | 30มิ.ย.69             | 0                     | 60,000               | 1              | 0                                                              |                                             |
| 142 | โครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาดโรคติดต่อ                                                                                                                    | 65,000   | สำนักปลัด    |                     |                |      | /    |              |      | 1ต.ค68    | 30ก.ย.69              | 56,100                | 8,900                | 4              | 2                                                              |                                             |
| 143 | โครงการ อดท.ร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                                                                                                                      | 60,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      | 1มี.ค69   | 3เม.ย69               | 0                     | 60,000               | 1              | 0                                                              |                                             |
| 144 | ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                                                                                                    | 20,000   | สำนักปลัด    |                     |                |      |      |              | /    | 1ต.ค68    | 30ก.ย.69              | 19,923.40             | 76.60                | 1              | 1                                                              |                                             |
| 145 | ประเภทอุดหนุนองค์กรประชาชน                                                                                                                                | 300,000  | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      | 1.เม.ย.69 | 30ก.ย.69              | 0                     | 300,000              | 1              | 0                                                              |                                             |

สรุป แผนงานสาธารณสุข จากโครงการทั้งหมด 9 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 775,000 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็น 77.80 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 690,000 บาท คิดเป็น 89.00 %

2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็น 11.10 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 65,000 บาท

งบประมาณที่เบิก 56,100 บาท คิดเป็น 86.3 %

3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็น 11.10 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 20,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 19,923.40 บาท คิดเป็น 99.60 %

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                                                                                 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ    | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ<br>แล้วเท่านั้น) |                   |                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                                         |          |                 | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่<br>เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชีวิต | จำนวน<br>ตัวชีวิตที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                         |          |                 |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                    |                   |                                             |
| 146 | โครงการจ้างเหมารถ รับ – ส่ง เด็ก<br>นักเรียนสำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด อบต.<br>ห้วยตะเคียน                 | 120,000  | กอง<br>การศึกษา |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30 ก.ย.69             | 60,000       | 60,000                                                             | 12                | 6                                           |
| 147 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ<br>สงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้ติดเชื่อ<br>เอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ | 20,000   | สำนักปลัด       | /                   |                |      |      |              |      |                   | 11 เม.ย.69            | 11 เม.ย.69            | 0            | 20,000                                                             | 1                 | 0                                           |
| 148 | โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>โรคเอดส์                                                          | 50,000   | สำนักปลัด       |                     |                |      |      |              |      | /                 | 28พ.ย.68              | 28พ.ย.68              | 50,000       | 0                                                                  | 1                 | 1                                           |
| 149 | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาบทบาทสตรี                                                                      | 20,000   | สำนักปลัด       | /                   |                |      |      |              |      |                   | 30มี.ค.69             | 30มี.ค.69             | 0            | 20,000                                                             | 1                 | 0                                           |
| 150 | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบล<br>ห้วยตะเคียนและดำเนินการปลูกจิตสำนึก<br>อาสา (คนไทใจอาสา)         | 20,000   | สำนักปลัด       | /                   |                |      |      |              |      |                   | 26 ก.พ.69             | 26 ก.พ.69             | 0            | 20,000                                                             | 1                 | 0                                           |

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ จากโครงการทั้งหมด 5 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 230,000 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็น 60 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 60,000 บาท คิดเป็น 26.00 %
2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็น 20 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 120,000 บาท  
งบประมาณที่เบิก 60,000 บาท คิดเป็น 50.00 %
3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ คิดเป็น 20 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 50,000 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 50,000 บาท คิดเป็น 100 %

แผนงานบริหารงานช่าง

| ที่ | โครงการ                                                     | งบประมาณ              | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |  |              |  | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ<br>แล้วเท่านั้น) |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|----------------|------|--|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                             |                       |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |  | เบิกจ่ายแล้ว |  |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                     | จำนวน<br>ตัวชี้วัด |
| ช้า | เร็ว                                                        | ปกติ                  | ช้า          |                     | เร็ว           | ปกติ |  |              |  |                   |                       |                       |              |                                                                    |                    |
| 151 | เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                  | 1,954,260<br>-772,000 | กองช่าง      |                     |                | /    |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 422,280               | 759,980      | 12                                                                 | 6                  |
| 152 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        | 24,000                | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 0                     | 24,000       | 12                                                                 | 0                  |
| 153 | เงินประจำตำแหน่ง                                            | 42,000                | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 0                     | 42,000       | 12                                                                 | 0                  |
| 154 | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                        | 1,011,000             | กองช่าง      |                     |                | /    |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 498,180               | 512,820      | 12                                                                 | 6                  |
| 155 | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                              | 179,640               | กองช่าง      |                     |                | /    |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 89,820                | 89,820       | 12                                                                 | 6                  |
| 156 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา<br>ราชการ                     | 5,000                 | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 0                     | 5,000        | 1                                                                  | 0                  |
| 157 | ค่าเช่าบ้าน                                                 | 30,000                | กองช่าง      |                     |                | /    |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 17,500                | 12,500       | 12                                                                 | 6                  |
| 158 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/<br>พนักงาน/ลูกจ้างประจำ | 4,800                 | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 0                     | 4,800        | 3                                                                  | 1                  |
| 159 | ค่าจ้างเหมาบริการ                                           | 1,000,000             | กองช่าง      |                     |                | /    |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 980,000               | 20,000       | 12                                                                 | 6                  |
| 160 | ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน                                   | 30,000                | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 0                     | 30,000       | 12                                                                 | 6                  |
| 161 | ค่าประกันภัยรถยนต์                                          | 6,000                 | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 31พ.ค.69              | 0                     | 6,000        | 1                                                                  | 0                  |
| 162 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                              | 20,000                | กองช่าง      |                     |                | /    |  |              |  | 1ต.ค.68           | 30 ก.ย.69             | 4,462                 | 15,538       | 6                                                                  | 3                  |
| 163 | วัสดุสำนักงาน                                               | 20,000                | กองช่าง      |                     |                | /    |  |              |  | 1เม.ย.69          | 30 มิ.ย.69            | 10,173                | 9,827        | 2                                                                  | 1                  |

| ที่ | โครงการ                                           | งบประมาณ            | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                    |                                              |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                   |                     |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชี้วัด | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                   |                     |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                |                    |                                              |
| 164 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                | 200,000<br>+270,000 | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 364,281      | 105,719                                                        | 5                  | 3                                            |
| 165 | วัสดุก่อสร้าง                                     | 200,000<br>+800,000 | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 618,561.80   | 381,438.20                                                     | 12                 | 5                                            |
| 166 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                             | 15,000<br>+2,000    | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 16,800       | 200                                                            | 1                  | 1                                            |
| 167 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                        | 75,000              | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 60,858       | 14,142                                                         | 12                 | 6                                            |
| 168 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                      | 700,000<br>+342,000 | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 465,320      | 576,680                                                        | 4                  | 2                                            |
| 169 | วัสดุเครื่องแต่งกาย                               | 15,000              | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0            | 15,000                                                         | 1                  | 0                                            |
| 170 | วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | 30,000<br>+50,000   | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 28,500       | 51,500                                                         | 4                  | 3                                            |
| 171 | ค่าไฟฟ้า                                          | 500,000             | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 348,009.96   | 151,990.04                                                     | 12                 | 6                                            |
| 172 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                      | 15,372              | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 8,224.30     | 7,147.70                                                       | 12                 | 6                                            |
| 173 | เก้าอี้พักคอยแถว 4 ที่นั่ง                        | 9,500               | กองช่าง      |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1พ.ย.68               | 31.ธ.ค.69             | 9,500        | 0                                                              | 1                  | 1                                            |
| 174 | ตู้นานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต                      | 5,500               | กองช่าง      |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1พ.ย.68               | 31.ม.ค.69             | 5,500        | 0                                                              | 1                  | 1                                            |
| 175 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี<br>แบบเกียร์ธรรมดา    | 44,000              | กองช่าง      |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1พ.ย.68               | 31.ม.ค.69             | 43,500       | 500                                                            | 1                  | 1                                            |
| 176 | เครื่องเป่าลม                                     | 12,000              | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ย.68               | 31.ม.ค.69             | 0            | 12,000                                                         | 1                  | 0                                            |
| 177 | สว่านไร้สาย                                       | 10,000              | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ย.68               | 31.ม.ค.69             | 0            | 10,000                                                         | 1                  | 0                                            |
| 178 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง                          | 47,500              | กองช่าง      |                     |                |      | /    |              |      |                   | 1พ.ย.68               | 31.ม.ค.69             | 43,815       | 3,685                                                          | 2                  | 1                                            |
| 179 | เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น                             | 9,800               | กองช่าง      |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1พ.ย.68               | 31.ม.ค.69             | 9,800        | 0                                                              | 1                  | 1                                            |
| 180 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ 1 | 24,000              | กองช่าง      |                     |                |      |      |              |      | /                 | 1พ.ย.68               | 31.ม.ค.69             | 23,900       | 100                                                            | 1                  | 1                                            |

| ที่ | โครงการ                                                                 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                         |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชี้วัด                                             | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                         |          |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                              |
| 181 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           | 300,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1ต.ค.68               | 30ก.ย.69              | 0                    | 300,000        | 2                                                              | 0                                            |
| 182 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งสายดับรอบหมู่บ้านศรีศักดิ์      | 150,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 150,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 183 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมติดตั้งสายดับภายในหมู่บ้านหนองนกเขา | 250,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 250,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 184 | ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 กิโลวัตต์ สำหรับบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2       | 150,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 150,000        | 1                                                              | 0                                            |

สรุป แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จากโครงการทั้งหมด 34 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 7,781,372 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็น 38.20 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 998,800 บาท คิดเป็น 12.80 %

2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 16 โครงการ คิดเป็น 47.00 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 6,689,772 บาท

งบประมาณที่เบิก 3,976,785 บาท คิดเป็น 59.40 %

3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว 5 โครงการ คิดเป็น 14.80 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 92,800 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 92,200 บาท

คิดเป็น 99.30 %

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                             | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |                  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                    |                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                     |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่าย<br>แล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชี้วัด | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                     |          |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |                  |                                                                |                    |                                              |
| 185 | โครงการแข่งขันกีฬา ( กีฬาท้องถิ่น<br>สัมพันธ์ กีฬาระดับตำบล กีฬาระดับ<br>หมู่บ้าน ) | 350,000  | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1 ต.ค.68              | 30 ก.ย.69             | 0                | 350,000                                                        | 1                  | 0                                            |
| 186 | โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น                                            | 10,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1 ต.ค.68              | 30 ก.ย.69             | 0                | 10,000                                                         | 1                  | 0                                            |
| 187 | วัสดุกีฬา                                                                           | 40,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1 ต.ค.68              | 30 ก.ย.69             | 0                | 40,000                                                         | 1                  | 0                                            |

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากโครงการทั้งหมด 3 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 400,000 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ คิดเป็น 100 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 400,000 บาท คิดเป็น 100 %
2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็น 0 งบประมาณที่ตั้งจ่าย 0 บาท งบประมาณที่เบิก 0 บาท คิดเป็น 0 %
3. โครงการที่ดำเนินการแล้ว 0 โครงการ คิดเป็น 0 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็น 0 %

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                              | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |  |              |  | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|--|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                                                      |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |  | เบิกจ่ายแล้ว |  |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชี้วัด |
| ช้า | เร็ว                                                                                                 | ปกติ     | ช้า          |                     | เร็ว           | ปกติ |  |              |  |                   |                       |                       |              |                                                                |                    |
| 188 | ก่อสร้างไหล่ทางรางตัววี คสล.ภายใน<br>บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1                                      | 350,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30ก.ย.69              | 0                     | 350,000      | 1                                                              | 0                  |
| 189 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน<br>กระทุ่มแผ่น หมู่ที่ 8 จากบ้าน<br>กระทุ่มแผ่นไปบ้านโคกรักษ์            | 150,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30ก.ย.69              | 0                     | 150,000      | 1                                                              | 0                  |
| 190 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก<br>ชาด หมู่ที่ 9 จากหมู่บ้านไปโรงเรียน<br>เมืองพลับพลาพิทยาคม         | 100,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30ก.ย.69              | 0                     | 100,000      | 1                                                              | 0                  |
| 191 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก<br>รักษ์ หมู่ที่ 11 จากบ้านโคกรักษ์ไป<br>บ้านโคกชาด                   | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30ก.ย.69              | 0                     | 200,000      | 1                                                              | 0                  |
| 192 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน<br>ตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 จาก<br>ถนนลาดยางถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์<br>บ้านนอก | 250,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30ก.ย.69              | 0                     | 250,000      | 1                                                              | 0                  |
| 193 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตา<br>ด่อน หมู่ที่ 7 จากบ้านนางข่อย ชาวพิ<br>มายไปป่าสาธารณะ             | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30ก.ย.69              | 0                     | 200,000      | 1                                                              | 0                  |

| ที่ | โครงการ                                                                                                  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |              | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                    |                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                                                          |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชี้วัด | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                                                          |          |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ              |                       |                       |              |                                                                |                    |                                              |
| 194 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 ซอยบ้านผู้ช่วยเข็ดพงษ์ ไปซอยร้านตัดผมข้างกัน ไปรอบหมู่บ้าน | 300,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0            | 300,000                                                        | 1                  | 0                                            |
| 195 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 จากบ้านนางอุดม ภัยวงศ์ ไปบ้านนายมาวิน                       | 250,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0            | 250,000                                                        | 1                  | 0                                            |
| 196 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเหล็กกัน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 จากฝายตาปุมไปบ้านโนนรัง                     | 250,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0            | 250,000                                                        | 1                  | 0                                            |
| 197 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2                                                          | 350,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0            | 350,000                                                        | 1                  | 0                                            |
| 198 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านสายทอง หมู่ที่ 12                                                         | 250,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0            | 250,000                                                        | 1                  | 0                                            |
| 199 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13                                                 | 300,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0            | 300,000                                                        | 1                  | 0                                            |
| 200 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ยกระดับภายในหมู่บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5                                            | 350,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0            | 350,000                                                        | 1                  | 0                                            |
| 201 | โครงการป้ายข้ามประตูทางเข้าหมู่ บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ 8                                                 | 300,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |                   | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0            | 300,000                                                        | 1                  | 0                                            |

| ที่ | โครงการ                                                        | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชี้วัด                                             | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                |          |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                              |
| 202 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้านโคก<br>ชาด หมู่ที่ 9      | 300,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 300,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 203 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้านโคก<br>รักษ หมู่ที่ 11    | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 200,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 204 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>ตะแกรง หมู่ที่ 2      | 100,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 100,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 205 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>ตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 200,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 206 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้านตา<br>ด่อน หมู่ที่ 7      | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 200,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 207 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>โนนเพ็ด หมู่ที่ 10    | 100,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 100,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 208 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้านไผ่<br>นกเขา หมู่ที่ 3    | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 200,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 209 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>พะไลพัฒนา หมู่ที่ 13  | 100,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 100,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 210 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้านสร<br>ศักดิ์ หมู่ที่ 4    | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 200,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 211 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>สระมะค่า หมู่ที่ 5    | 100,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 100,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 212 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>สายทอง หมู่ที่ 12     | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 200,000        | 1                                                              | 0                                            |

| ที่ | โครงการ                                                        | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |      |              |      |      | ระยะเวลาดำเนินการ     |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |                | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|------|--------------|------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |      | เบิกจ่ายแล้ว |      |      | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่ายแล้ว         | ยังไม่เบิกจ่าย | จำนวน<br>ตัวชี้วัด                                             | จำนวน<br>ตัวชี้วัดที่<br>บรรลุผล<br>สัมฤทธิ์ |
|     |                                                                |          |              |                     | ช้า            | เร็ว | ปกติ | ช้า          | เร็ว | ปกติ |                       |                       |                      |                |                                                                |                                              |
| 213 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>หนองนกเขา หมู่ที่ 15  | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 200,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 214 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>หนองสาย หมู่ที่ 6     | 200,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 200,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 215 | โครงการป้ายชุ่มประตู่ ทางเข้าหมู่บ้าน<br>หล่งตะเคียน หมู่ที่ 1 | 100,000  | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 100,000        | 1                                                              | 0                                            |
| 216 | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน<br>หมู่บ้านสรค์กดี หมู่ที่ 4     | 50,000   | กองช่าง      | /                   |                |      |      |              |      |      | 1พ.ค.69               | 30ก.ย.69              | 0                    | 50,000         | 1                                                              | 0                                            |

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากโครงการทั้งหมด 29 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 6,050,000 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 29 โครงการ คิดเป็น 100 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 6,050,000 บาท คิดเป็น 100 %
2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็น 0 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 0 บาท งบประมาณที่เบิก 0 บาท คิดเป็น 0 %
- 3.โครงการที่ดำเนินการแล้ว 0 โครงการ คิดเป็น 0 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 0 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็น 0 %

แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                                                 | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินโครงการ  |                |      |  |              |  | ระยะเวลาดำเนินการ |                       | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  |                  | ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ<br>(ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น) |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------|--|--------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |                                                                         |          |              | ยังไม่<br>ดำเนินการ | กำลังดำเนินการ |      |  | เบิกจ่ายแล้ว |  |                   | วันเริ่ม<br>ดำเนินการ | วันสิ้นสุด<br>โครงการ | เบิกจ่าย<br>แล้ว | ยังไม่เบิกจ่าย                                                 | จำนวน<br>ตัวชี้วัด |
| ช้า | เร็ว                                                                    | ปกติ     | ช้า          |                     | เร็ว           | ปกติ |  |              |  |                   |                       |                       |                  |                                                                |                    |
| 217 | โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ                         | 20,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |  |              |  | 1เม.ย.69          | 31พ.ค.69              | 0                     | 20,000           | 1                                                              | 0                  |
| 218 | โครงการทำปุ๋ยหมัก                                                       | 20,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30พ.ค.69              | 0                     | 20,000           | 1                                                              | 0                  |
| 219 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                                           | 20,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30พ.ค.69              | 0                     | 20,000           | 1                                                              | 0                  |
| 220 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ( สนับสนุนโครงการพระราชดำริพระราชเสาวนีย์ ) | 30,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |  |              |  | 1พ.ค.69           | 30มิ.ย.69             | 0                     | 30,000           | 1                                                              | 0                  |
| 221 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      | 10,000   | สำนักปลัด    | /                   |                |      |  |              |  | 1มิ.ย.69          | 31ก.ค.69              | 0                     | 10,000           | 1                                                              | 0                  |

สรุป แผนงานการเกษตร จากโครงการทั้งหมด 5 โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย 100,000 บาท

1. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็น 100 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 100,000 บาท คิดเป็น 100 %
2. โครงการที่กำลังดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็น 0 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 0 บาท  
งบประมาณที่เบิก 0 บาท คิดเป็น 0 %
- 3.โครงการที่ดำเนินการแล้ว 0 โครงการ คิดเป็น 0 % งบประมาณที่ตั้งจ่าย 0 บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็น 0 %