

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ สรุปดังนี้

รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๒๑๖ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๘ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๙๖ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๑๖,๐๖๐ บาท คิดเป็น ๐.๕๔ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๘๘ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๐๔ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๗,๖๘๖,๓๔๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๔,๑๑๗,๙๙๙.๖๐ บาท คิดเป็น ๙๓.๘๑ %

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๖-มิ.ย.๖๖) ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๖-ก.ย.๖๖)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	เงินเดือนนายก/รองนายก	๕๓๒,๐๘๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๕๓๒,๐๘๐	๑๒	๑๒	
๒	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	๔๕,๖๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๔๕,๖๐๐	๑๒	๑๒	
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๕,๖๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๔๕,๖๐๐	๑๒	๑๒	
๔	เงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	๙๐,๗๒๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๙๐,๗๒๐	๑๒	๑๒	
๕	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๑,๕๒๓,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๑,๕๒๓,๔๐๐	๑๒	๑๒	
๖	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๔,๔๓๘,๒๖๐ -๗๑๗,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๔๔,๖๔๐	๓,๖๗๖,๖๒๐	๑๒	๑๒	
๗	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐ -๒๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/						๐	๐	๑๒	๑๒	
๘	เงินประจำตำแหน่ง	๑๖๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙	เงินอื่นๆ	๘๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๘๔,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๓๐๒,๖๔๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๖,๘๔๐	๒๙๕,๘๐๐	๑๒	๑๒	
๑๑	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป	๘๓๒,๖๘๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๕,๕๖๐	๘๐๗,๑๒๐	๑๒	๑๒	
๑๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๔๘,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๓	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต.	๕๔๕,๔๐๕ +๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑,๓๒๕	๕๖๔,๐๘๐	๓	๓	
๑๔	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/						๒๐,๐๐๐	๐	๑๒	๐	
๑๕	ประเภทค่าเช่าบ้าน	๑๓๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๖	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๐๗,๙๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๓๔,๘๘๐	๗๓,๐๒๐	๘	๘	
๑๗	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘๕๐,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๓๗,๐๔๓	๘๕๒,๙๕๗	๓๖	๓๖	
๑๘	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒,๔๐๐	๓๙,๖๐๐	๑๒	๑๒	
๑๙	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๘๐,๐๐๐ +๑๓๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๕,๐๔๐	๑๙๔,๙๖๐	๑๒	๑๒	
๒๐	ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๒๑	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๙,๗๒๕.๑๖	๒๐,๒๗๔.๘๔	๑๒	๗	
๒๒	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๔,๖๑๕	๓๕,๓๘๕	๘	๘	
๒๓	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๕๙,๕๓๔ +๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑,๒๗๐	๑๓๘,๒๖๔	๒๔	๑๕	
๒๔	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การ บริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งกำหนด	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/						๐	๐	๑	๐	
๒๕	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖	/						๓๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
๒๖	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมวินัยและการ รักษาวินัยขององค์การบริหารส่วนตำบล หลุ่งตะเคียน	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖						/	๕๐๐	๙,๕๐๐	๑	๑	
๒๗	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ปลูก จิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้าน การทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการ ไทยไร้ทุจริต ”	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖						/	๒๖๘	๙,๗๓๒	๑	๑	
๒๘	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐ +๔๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๕ มี.ย.๖๖						/	๕,๘๗๑	๗๘,๑๒๙	๒	๒	
๒๙	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๕ มี.ย.๖๖						/	๔,๔๐๘	๒๕,๕๙๒	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๓๐	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐ +๒๓,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ , พ.ค.๖๖						/	๒,๒๒๐	๕๐,๗๘๐	๔	๒	
๓๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๕ มิ.ย.๖๖						/	๑๐,๓๘๐	๓๙,๖๒๐	๒	๒	
๓๒	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๖๐,๐๐๐ +๑๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๕	๑๙๙,๙๗๕	๑๒	๑๒	
๓๓	ค่าไฟฟ้า	๑๔๐,๐๐๐ +๘๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๖,๙๓๘.๔๑	๒๑๘,๐๖๑.๕๙	๑๒	๑๒	
๓๔	ค่าโทรศัพท์	๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒,๕๘๕.๘๐	๕,๔๑๔.๒๐	๑๒	๑๒	
๓๕	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๐,๔๑๒	๖๙,๕๘๗	๑๒	๑๒	
๓๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน	๔๐,๐๐๐ +๓๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๓,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๑	๑	
๓๗	ตู้เหล็กแบบสองบาน	๑๗,๑๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๑๗,๑๐๐	๑	๑	
๓๘	โต๊ะประชุมแบบตัว U	๓๐,๐๐๐ +๗,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑,๐๙๐	๓๕,๙๑๐	๑	๑	
๓๙	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงจุดประกาศแจ้ง เตือนภัยประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ -๑๕	๓๕๓,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๐๐	๓๕๒,๘๐๐	๑	๑	
๔๐	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต้อก๊อก ขนาด ๒ ก๊อก	๔๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๔๖,๐๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๔๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๐๐	๒๑,๙๐๐	๑	๑	
๔๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๕๐	๑๔,๙๕๐	๑	๑	
๔๓	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	๒๗,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๐๐	๒๖,๙๐๐	๑	๑	
๔๔	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖						/	๗,๒๔๐	๒๘,๗๖๐	๔	๓	
๔๕	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ อบต.หูล่ง ตะเคียน	๔๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๖						/	๑,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๑	๑	
๔๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๖						/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑	
๔๗	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๖						/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑	
๔๘	โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอห้วย แกลง	๒๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๖						/	๐	๒๕,๐๐๐	๑	๑	
๔๙	โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ย.๖๖						/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๕๐	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๔๓๙,๐๔๐ -๕๔๙,๕๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๘๒,๙๗๔	๗๐๖,๕๖๖	๑๒	๑๒	
๕๑	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๔๒,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๕๒	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๖๑,๙๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๖,๙๗๐	๒๕๔,๙๓๐	๑๒	๑๒	
๕๓	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	๔๔๘,๔๔๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๘,๗๒๐	๔๒๙,๗๒๐	๑๒	๑๒	
๕๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๓๘๔,๘๙๐ +๓๐๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๑๔,๓๐๐	๕๗๐,๕๙๐	๖	๕	
๕๕	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/						๒๐,๐๐๐	๐	๔	๐	
๕๖	ค่าเช่าบ้าน	๗๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๗๒,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๕๗	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๙,๔๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๔,๓๐๐	๓๕,๑๐๐	๑๒	๑๒	
๕๘	ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๕๐,๐๐๐ +๑๙๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๕๙,๒๓๕	๓๖๐,๗๖๕	๑๕	๑๒	
๕๙	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒,๔๐๐	๓๙,๖๐๐	๑๒	๑๒	
๖๐	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๓๐,๐๐๐ +๘๕,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑,๑๐๐	๑๑๓,๙๐๐	๑๒	๒๐	
๖๑	ค่าประกันภัยรถยนต์	๓,๕๐๐	กองคลัง	ก.ค. ๖๖	/						๓,๕๐๐	๐	๑	๐	
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐ +๖๕,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๒,๔๗๖	๗๒,๕๒๔	๑๒	๒๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๖๓	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค-เม.ย. ๖๖						/	๔,๕๕๐	๕,๔๕๐	๑	๑	
๖๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และสำรวจข้อมูลภาคสนาม	๒๕๐,๐๐๐ +๑๕๐,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค-เม.ย. ๖๖						/	๐	๔๐๐,๐๐๐	๑	๑	
๖๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค-เม.ย. ๖๖	/						๓๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
๖๖	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๓๗,๘๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๒,๑๕๒.๒๑	๑๕,๖๔๗.๗๙	๔	๒	
๖๗	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐ +๖๐,๐๐๐	กองคลัง	ก.พ. ๖๖ มี.ย.๖๖						/	๓,๖๑๖	๗๖,๓๘๔	๔	๒	
๖๘	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	+๔,๐๐๐	กองคลัง							/	๕๐๐	๓,๕๐๐	๑	๑	
๖๙	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๕,๐๐๐ +๔๒,๐๐๐	กองคลัง	ก.ค.-ก.ย. ๖๖						/	๑,๓๕๘	๘๕,๖๔๒	๑๒	๑๒	
๗๐	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๓,๑๔๐ +๑๓,๕๐๐	กองคลัง	ก.พ. ๖๖ มี.ย.๖๖						/	๑,๓๗๐	๕๕,๒๗๐	๓	๓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗๑	ค่าไปรษณีย์ ค่ารถนำดิน ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๖๗,๒๕	๒๙,๗๓๒.๗๕	๑๒	๑๒	
๗๒	<u>ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</u> เก้าอี้สำนักงาน	๑๘,๘๔๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ -						/	๐	๑๘,๘๔๐	๒	๒	
๗๓	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	ก.ย.๖๖						/	๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑	๑	
๗๔	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๕,๗๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ -						/	๐	๕,๗๐๐	๑	๑	
๗๕	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก	๒๐,๑๐๐	กองคลัง	ก.ย.๖๖						/	๐	๒๐,๑๐๐	๑	๑	
๗๖	<u>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u> -เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๐๐	๒๙,๙๐๐	๑	๑	
๗๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖						/	๑๐๐	๒๑,๙๐๐	๑	๑	
๗๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖						/	๕๐	๑๔,๙๕๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗๙	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	๓๖๗,๔๔๐ -๓๔๐,๐๐๐	งานควบคุม ภายในฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/							๒๗,๔๔๐	๐	๑๒	๐
๘๐	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๒๙,๖๒๐	งานควบคุม ภายในฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/							๒๙,๖๒๐	๐	๑๒	๐
๘๑	โครงการอบรมรอบรู้วินัยการเงินการ คลังและการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑๐,๐๐๐	งานควบคุม ภายในฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/		๒๔๕	๙,๗๕๕	๑	๑

สรุป แผนงานบริหารงานทั่วไป จากโครงการทั้งหมด ๘๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๕,๖๐๖,๗๒๙ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๓๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๖๕,๕๖๐ บาท คิดเป็น ๑.๐๓ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๗๑ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๖๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๕,๔๔๑,๑๖๙ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย

๑๔,๗๒๓,๖๕๘.๑๗ บาท คิดเป็น ๙๕.๓๕ %

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๘๒	ค่าใช้จ่ายโครงการขับขี้อพยพเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค. ๖๕ , ม.ค. ๖๖, เม.ย.๖๖						/	๑๐๐	๔๙,๙๐๐	๒	๒	
๘๓	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน	๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค. ๖๕ , ม.ค. ๖๖, เม.ย.๖๖						/	๐	๑๕,๐๐๐	๑	๑	
๘๔	โครงการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐ -๑๒๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มิ.ย.๖๖						/	๒๒,๖๐๕	๔๙,๓๙๕	๑๒	๔	
๘๕	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	
๘๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐๐,๐๐๐ -๑๗๓,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ค. ๖๖						/	๓๒๖	๑๒๖,๖๗๔	๑	๑	
๘๗	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๑๐๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๖						/	๑,๗๕๐	๘,๒๕๐	๑	๑	
๘๘	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค. ๖๖						/	๑๕๐	๑๔,๘๕๐	๑	๑	
๘๙	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๖						/	๑๙,๔๕	๓๙,๙๘๐.๕๕	๒	๒	
๙๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย. ๖๕ ก.ค.๖๖						/	๔๐๐	๒๙,๖๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐ +๑๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๖						/	๐	๒๑๐,๐๐๐	๑	๑	
๙๒	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๖						/	๒,๖๐๐	๒๗,๔๐๐	๑	๑	
๙๓	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องขุดดิน	๑๒,๐๐๐ -๑๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๖	/						๐	๐	๑	๐	
๙๔	เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน ๑๒ นิ้ว	๑๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๖						/	๕๐๐	๑๑,๕๐๐	๑	๑	
๙๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	๘๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๖						/	๐	๘๘,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานรักษาความสงบภายใน จากโครงการทั้งหมด ๑๔ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๐๔,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๑๔.๒๙ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๐.๗๑ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๒ โครงการ คิดเป็น ๘๕.๗๑ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๗๐,๕๔๙.๕๕ บาท คิดเป็น ๙๕.๙๓ %

๓. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙๖	เงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล/ครู	๑,๙๕๕,๗๖๐ -๓๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๔๗,๖๘๐	๑,๕๕๘,๐๘๐	๑๒	๑๒	
๙๗	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๔๒,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๙๘	เงินวิทยฐานะ	๑๐๙,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๑๐๙,๒๐๐	๑๒	๑๒	
๙๙	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๓๙๙,๐๘๐ -๘๖,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๙๐,๙๔๘.๓๙	๑,๑๒๒,๑๓๑.๖๑	๑๒	๑๒	
๑๐๐	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๔๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๖,๐๖๔.๕๒	๑๑๗,๙๓๕.๔๘	๑๒	๑๒	
๑๐๑	เงินอื่นๆ	๖๗,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๖๗,๒๐๐	๑๒	๑๒	
๑๐๒	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบต.	๒๒๒,๐๙๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๖,๒๐๐	๒๑๕,๘๙๐	๑๒	๑๒	
๑๐๓	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๔,๘๐๐ +๙,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๓๐๐	๑๔,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๐๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๕๐๐,๐๐๐ +๑๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๙,๔๖๔.๙๘	๕๙๐,๕๓๕.๐๒	๑๒	๑๒	
๑๐๕	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๓๐,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๙,๕๐๐	๓๕,๕๐๐	๑๒	๖	
๑๐๖	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๓,๑๐๘.๐๐	๑๖,๘๙๒.๐๐	๑๒	๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๗	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๐,๙๘๐	๙,๐๒๐	๔	๒	
๑๐๘	วัสดุสำนักงาน จัดซื้อเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ประจำสำนักงานต่างๆ สำนักงาน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖ มิ.ย.๖๖						/	๗,๐๖๖	๒๒,๙๓๔	๑	๑	
๑๐๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐ -๑,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖ มิ.ย.๖๖						/	๑,๗๗๔	๔๗,๐๒๖	๑	๑	
๑๑๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖ มิ.ย.๖๖						/	๗,๖๕๐	๕๒,๓๕๐	๒	๒	
๑๑๑	ค่าไฟฟ้า	๓๘,๐๐๐ +๑๖,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ธ.ค.๖๖						/	๑๘๘.๖๓	๕๔,๐๑๑.๓๗	๑๒	๑๒	
๑๑๒	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๕๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ธ.ค.๖๖						/	๑๘,๕๓๙.๘๐	๓๓,๔๖๐.๒๐	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑๓	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๕,๙๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖						/	๐	๕,๙๐๐	๑	๑	
๑๑๔	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด บานเลื่อน	๗,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๖						/	๐	๗,๕๐๐	๑	๑	
๑๑๕	จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารที่ ศพด.ในสังกัด	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๖						/	๐	๑๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๑๖	จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้	๓๗,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๖						/	๐	๓๗,๕๐๐	๑	๑	
๑๑๗	จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง	๕๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๖						/	๘,๐๖๐	๔๓,๙๔๐	๑	๑	
๑๑๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One แบบตั้งโต๊ะ	๓๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๖						/	๑๐๐	๓๓,๙๐๐	๑	๑	
๑๑๙	เครื่องพิมพ์ Multifunctionc แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	+๘,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๖						/	๑๐๐	๗,๙๐๐	๑	๑	
๑๒๐	โครงการปรับปรุงต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโคกรักษ์	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๖	/						๘๕.๒๗	๑๔๙,๙๑๔.๗๓	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๒๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๖ แห่ง	๓๔,๔๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๖						/	๕,๐๕๔	๒๙,๓๔๖	๑	๑	
๑๒๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๖ แห่ง	๒๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๖						/	๒,๒๒๕	๒๑,๗๗๕	๑	๑	
๑๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๔๘,๒๐๐ +๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖						/	๓๖	๒๕๓,๑๖๔	๑	๑	
๑๒๔	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา สุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์)	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๖						/	๐	๒๐๐๐๐	๑	๑	
๑๒๕	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง ๖ แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. ๖๖						/	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๒๖	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ บุคลากรเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันความปลอดภัยรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและอันตราย ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๖	/						๒๐,๐๐๐	๐	๑	๑	
๑๒๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.๖๖						/	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๒๘	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖						/	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๒๙	ค่านั่งสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๑๖,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๖						/	๒,๖๐๐	๑๓,๔๐๐	๑	๑	
๑๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๗๕๑,๑๗๐ +๑๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖ มี.ย.๖๖						/	๘๐	๘๖๑,๐๙๐	๑	๑	
๑๓๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๖ แห่ง	๑๖,๐๐๐ +๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๖						/	๕๗๐	๑๙,๔๓๐	๑	๑	
๑๓๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐ -๘,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ย.๖๖	/						๗,๐๐๐	๐	๑	๐	
๑๓๓	วัสดุงานบ้านงานครัว - อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร เสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน จำนวน ๖ แห่ง /โครงการอาหาร เสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๑,๕๑๕,๗๑๖ -๖๙,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๖๔,๘๕๘.๙๔	๑,๓๘๑,๓๕๗.๐๖	๒	๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๓๔	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน จำนวน ๖ แห่ง	๒,๗๐๙,๐๐๐ +๑๖๑,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖ มี.ย.๖๖						/	๑๙๒	๒,๘๖๙,๐๐๐	๒	๒	

สรุป แผนงานการศึกษา จากโครงการทั้งหมด ๓๙ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๔๔๔,๕๑๖ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๕.๑๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๗,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๐.๒๖ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓๗ โครงการ คิดเป็น ๙๔.๘๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๔๓๗,๕๑๖ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙,๙๖๔,๐๙๐.๔๗ คิดเป็น ๙๕.๔๖ %

๔. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๓๕	ค่าจ้างเหมาบริการ	๗,๐๐๐ -๒,๒๐๐	สำนักปลัด	มิ.ย.๖๖						/	๑๘๐	๔,๖๒๐	๒	๑	
๑๓๖	โครงการ ออกล.ร่วมใจพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มิ.ย.๖๖	/						๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
๑๓๗	โครงการโคราชเมืองสะอาด	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๖						/	๘,๒๔๖	๒๑,๗๕๔	๑	๑	
๑๓๘	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน	๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๖						/	๑๔,๒๐๐	๒๕,๘๐๐	๑	๑	
๑๓๙	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๖						/	๖๔๓	๕๙,๓๕๗	๑	๑	
๑๔๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข โรคระบาด โรคติดต่อ	๗๐,๐๐๐ +๗๗,๒๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๕,๙๖๒	๑๔๑,๒๓๘	๑๒	๖	
๑๔๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย.๖๖						/	๔,๐๙๐.๘๐	๓๕,๙๐๙.๒๐	๑	๑	
๑๔๒	โครงการชุดบ่อขยะ	๔๐,๐๐๐								/	๐	๔๐,๐๐๐	๑	๑ (กันเงิน)	
๑๔๓	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค. ๖๖ -ก.ค. ๖๖						/	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานสาธารณสุข จากโครงการทั้งหมด ๙ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๗๒,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๑.๑๑ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑.๔๙ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็น ๘๘.๘๙ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๖๒,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๒๘,๖๗๘.๒๐ บาท คิดเป็น ๙๔.๙๗ %

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๔๔	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด	๑๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๖						/	๗๕,๓๓๔	๔๕,๖๖๖	๑๒	๕	
๑๔๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๖						/	๖๘	๑๙,๙๓๒	๑	๑	
๑๔๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๖						/	๑๐๐	๙,๙๐๐	๑	๑	
๑๔๗	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๖						/	๖๘	๑๙,๙๓๒	๑	๑	
๑๔๘	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชน ตำบลห้วยตะเคียนและดำเนินการ จิตสำนึกอาสา (คนไทใจอาสา)	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ค.๖๖	/						๒๐,๐๐๐	๐	๑	๐	

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ จากโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๙๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๒๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๐.๕๓ %

๒.โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๔ โครงการ คิดเป็น ๘๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙๔,๔๓๐ บาท คิดเป็น ๕๕.๕๕ %

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๔๙	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๗๓๕,๐๘๐ -๗๕๓,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๓๑,๔๓๕	๙๕๐,๖๔๕	๑๒	๑๒	
๑๕๐	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๔๘,๐๐๐ -๔๘,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/						๐	๐	๑๒	๐	
๑๕๑	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๕,๘๐๖	๒๖,๑๙๔	๑๒	๑๒	
๑๕๒	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๔๙,๔๔๐ +๔๖,๐๐๐ -๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๗,๕๗๖.๑๙	๕๕๗,๘๖๓.๘๑	๑๒	๑๒	
๑๕๓	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา	๖๐,๖๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๘,๒๗๙.๕๕	๔๒,๓๒๐.๔๕	๑๒	๑๒	
๑๕๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต.	๑๕๗,๒๓๕	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๒,๙๔๕	๑๓๔,๒๙๐	๑	๑	
๑๕๕	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา	๕,๐๐๐ -๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/						๐	๐	๔	๐	
๑๕๖	ค่าเช่าบ้าน	๓๐,๐๐๐ +๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๓๕,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๕๗	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๖๑,๓๐๐ -๒๖,๕๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒,๕๕๐	๓๒,๒๕๐	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๕๘	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๒๕๐,๐๐๐ +๑๓๐,๐๐๐ -๙๔,๖๕๔	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๗,๑๙๖	๑,๒๗๘,๑๕๐	๑๒	๑๒	
๑๕๙	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๕๖,๕๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๓,๑๗๗.๒๖	๕๓,๓๒๒.๗๔	๖	๓	
๑๖๐	ค่าประกันภัยรถยนต์	๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	
๑๖๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๙,๐๓๙	๑๕,๙๖๑	๖	๓	
๑๖๒	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๔๕,๐๐๐ +๖๙,๕๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑,๔๖๔.๐๑	๑๑๓,๐๓๕.๙๙	๒๔	๒๔	
๑๖๓	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐ -๑๑,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๖ มี.ย.๖๖						/	๑๒๘	๒๘,๘๗๒	๒	๒	
๑๖๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๕๐,๐๐๐ +๑๓,๐๐๐ -๗๐,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๖ มี.ย.๖๖						/	๓๑๐	๙๒,๖๙๐	๒	๒	
๑๖๕	วัสดุก่อสร้าง	๔๐๐,๐๐๐ +๔๓๓,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๖ มี.ย.๖๖						/	๕๐๕.๘๔	๘๓๒,๔๙๔.๑๖	๖	๖	
๑๖๖	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖	/						๐	๐	๑	๐	
๑๖๗	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ส่วนบุคคล และการ ใช้น้ำมันเฉพาะกิจ/ รถจักรยานยนต์	๘๑,๗๐๐ +๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒	๑๙๘,๖๙๘	๑๒	๑๒	
๑๖๘	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕๐๐,๐๐๐ +๖๒๔,๖๕๔ -๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒,๕๙๔.๕๐	๘๔๒,๐๕๙.๕๐	๒	๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖๙	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	/							๐	๐	๑	๐
๑๗๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๖ มี.ย.๖๖						/		๓๘๐	๘๙,๖๒๐	๔	๔
๑๗๑	ค่าไฟฟ้า	๗๔๔,๐๐๐ +๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๐,๖๙๘.๖๓	๘๙๓,๓๐๑.๓๗	๑๒	๑๒	
๑๗๒	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๙,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ.๖๖ - ก.ย.๖๖						/	๑,๕๒๐.๖๐	๗,๔๗๙.๔๐	๑๒	๑๒	
๑๗๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	๔๓,๕๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๖						/	๐	๔๓,๕๐๐	๑	๑	
๑๗๔	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องยนต์ดีเซล คูโบต้า ๑๔ แรงม้า	๕๓,๕๐๐ -๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ. ๖๖	/						๘,๕๐๐	๐	๑	๐	
๑๗๕	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	๑๘,๐๐๐ +๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ. ๖๖						/	๐	๖๓,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	กองช่าง	ก.พ. ๖๖						/	๒๐	๗,๔๘๐	๑	๑	
๑๗๗	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๖๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๓๑,๔๗๐	๕๖๘,๕๓๐	๑๒	๑๒	
๑๗๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน สามหลังไปฝายน้ำล้น	๒๕๗,๒๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๖						/	๑,๖๓๔.๒๐	๒๕๕,๕๖๕.๘๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๗๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงภายในบ้านตาต่อหน้า หมู่ที่ ๗	๒๑๕,๕๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๖						/	๕,๘๘๗.๒๙	๒๐๙,๖๑๒.๗๑	๑	๑	
๑๘๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๖	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	
๑๘๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๓๓๖,๕๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๖						/	๑๑,๑๔๗.๗๕	๓๒๕,๓๕๒.๒๕	๑	๑	
๑๘๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านพร้อมติดตั้งสายดับและโคมไฟส่องสว่างภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๑๗๖,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๖						/	๓๖๖.๐๓	๑๗๕,๖๓๓.๙๗	๑	๑	

สรุป แผนงานเคหะและชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๓๔ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๘,๐๙๗,๕๕๕ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็น ๒๐.๕๙ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๘,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๒๓ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒๗ โครงการ คิดเป็น ๗๙.๔๑ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๘,๐๗๙,๐๕๕ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗,๘๗๒,๙๒๒.๑๕ บาทคิดเป็น ๙๗.๔๕ %

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๘๓	ค่าใช้จ่ายโครงจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ พร้อมแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖						/	๑๑	๑๙,๙๘๙	๑	๑	

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาทคิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๙,๙๘๙ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๕ %

๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๘๔	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา (กีฬารำเภอ กีฬาตำบล กีฬา หมู่บ้าน)	๓๕๐,๐๐๐ +๙๐,๐๐๐ -๓๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๖						/	๓๓๗	๔๐๕,๖๖๓	๒	๒	
๑๘๕	ค่าวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๖						/	๑๓๐	๔๙,๘๗๐	๑	๑	

สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จากโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๕๖,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐% งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐%
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๕๖,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๕๕,๕๓๓ บาท คิดเป็น ๙๙.๙๐ %

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๘๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเพ็ด จากจุดเดิมไปบ้านโนนรัง	๒๖๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๗,๐๐๐	๒๕๙,๐๐๐	๑	๑	
๑๘๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน สายทอง - บ้านโนนไม้แดง	๓๑๘,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑,๕๐๐	๓๑๖,๕๐๐	๑	๑	
๑๘๘	ก่อสร้างถนนคสล.จากถนนลาดยาง เชื่อมต่อไปวัดป่าสันติธรรม บ้านสระ มะค่า หมู่ที่ ๕	๓๗๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑,๕๐๐	๓๖๘,๕๐๐	๑	๑	
๑๘๙	ก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้าน กระทุ่มแทน-ไปทางนิคมซอย ๕	๓๒๒,๐๐๐ -๓๒๒,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖	/						๐	๐	๑	๐	
๑๙๐	ก่อสร้างถนนคสล. จากหน้าบ้านนาย สุพรรณ ไปสามแยกถนนหลัก บ้าน สรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๑๓๑,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๙๑	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายกุล พานสูงเนิน ถึงบ้านนายสำรว ยพาน สูงเนิน บ้านตาต่อ หมู่ที่ ๗	๘๑,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๙๒	ก่อสร้างถนนคสล.จากหน้าบ้านนาง สมจิตร ไปเส้านอกบ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๑๕๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๒,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑	๑	
๑๙๓	ก่อสร้างถนนคสล.ภายในบ้านพะไล พัฒนา จากจุดเดิม ไประบบประปา	๒๘๘,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑,๕๐๐	๒๘๖,๕๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๙๔	ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ตะแกรง หมู่ที่ ๒	๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๓,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑	๑	
๑๙๕	ก่อสร้างถนนคสล.ระหว่างบ้านโคก รักษถึงบ้านสรศักดิ์	๓๕๓,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๑	๑	
๑๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กระหว่างบ้านกระทุ่มแทน - บ้านโคกรักษ์	+๓๒๒,๐๐๐	กองช่าง	ส.ค..๖๖						/	๕,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๑	๑	
๑๙๗	ก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหิน คลุกจากถนนนายหวน สุนทร ถึงโคก ท่าเล	๓๑๓,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑๗,๕๐๐	๒๙๕,๕๐๐	๑	๑	
๑๙๘	ก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหิน คลุกจากระบบประปาไปหนองผือ	๒๘๗,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๔,๕๐๐	๒๘๒,๕๐๐	๑	๑	
๑๙๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยาง ไปบ้านนายมงคล พยุ่งกลาง บ้านหล่ง ตะเคียน หมู่ที่ ๑	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑,๓๐๐.๕๕	๔๒,๖๙๙.๔๕	๑	๑	
๒๐๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสาว ดารุณี ชาวพิมาย ไปทางโคกปราสาท	๓๓๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑๑,๕๐๐	๓๒๓,๕๐๐	๑	๑	
๒๐๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายตาปุม ตามลำห้วยแกลงไปหนองตลาด บ้าน ไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓	๒๑๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๖,๕๐๐	๒๐๙,๕๐๐	๑	๑	
๒๐๒	ขยายเขตประปาภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	๒๑,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑,๐๑๑.๑๗	๑๙,๙๘๘.๘๓	๑	๑	
๒๐๓	ขยายเขตระบบประปาจากสระวัดไผ่ นกเขา ไปนาผู้ช่วยสุวรรณ ประนา ท่ามา	๙๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๖						/	๑๑,๑๔๔.๔๗	๘๔,๘๕๕.๕๓	๑	๑	

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากโครงการทั้งหมด ๑๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓,๗๕๗,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๕.๕๖ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาทคิดเป็น ๐ % (โอนลดทั้งหมด)
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท
คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๗ โครงการ คิดเป็น ๙๔.๔๔ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓,๗๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๖๗๙,๐๔๓.๘๑ บาท
คิดเป็น ๙๗.๙๓ %

๑๐. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๒๐๔	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖	/						๒๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
๒๐๕	โครงการทำปุ๋ยหมัก	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖	/						๒๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
๒๐๖	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖	/						๒๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
๒๐๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สนับสนุนโครงการพระราชดำริพระ ราชเสาวนีย์)	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ย.๖๖			/				๑๑,๒๖๓	๑๘,๗๓๗	๑	๑	
๒๐๘	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๖	/						๑๐,๐๐๐	๐	๑	๐	

สรุป แผนงานการเกษตร จากโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็น ๘๐.๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๗๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐% งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๒๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๘,๗๓๗ บาท คิดเป็น ๖๒.๕๖ %

๑๑.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๒๐๙	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๖๗,๖๘๐	๑๓๒,๓๒๐	๑๒	๑๒	
๒๑๐	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๖,๗๐๐	๓,๓๐๐	๑	๑	
๒๑๑	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๓๕๘,๘๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑,๕๒๗,๒๐๐	๑๐,๘๓๑,๖๐๐	๑๒	๑๒	
๒๑๒	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๙๙๘,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๘๒,๒๐๐	๓,๗๑๖,๒๐๐	๑๒	๑๒	
๒๑๓	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๐๐๐๐	๑๓๐๐๐๐	๑๒	๑๒	
๒๑๔	เงินสำรองจ่าย	๔๘๐,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๑๓,๑๙๖	๔๘๑,๘๐๔	๑๘	๑๖	
๒๑๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๔๗๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๒๔,๘๕๖	๔๔๕,๑๔๔	๑	๑	
๒๑๖	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สุขภาพตำบลห้วยตะเคียน	๒๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖						/	๐	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานงบกลาง จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๗,๙๕๒,๒๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณตั้งจ่าย ๑๗,๙๕๒,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๕,๙๙๐,๓๖๘ บาท คิดเป็น ๘๘.๕๗ %

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรร มีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในกาดำเนินการโครงการ
๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำ ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ทุกโครงการ
๒. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น